



ПРОГРАМА

НА "ЕКОИНЖЕНЕРИНГ-РМ" ЕООД В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПМС № 74 / 1998 Г. ПРЕЗ 2015 Г.



без ДДС

№	Обект	Вид дейност	Достигнат етап на изпълнение	Предстоящи за изпълнение дейности през 2015 г.	Срок на изпълнението		Необход. средства /лв./	Забележка	
					начален	краен			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
<b>1 ТЕХНИЧЕСКА ЛИКВИДАЦИЯ (ГЛД)</b>									
1	Всички обекти от уранодобива	Тампониране на 87 бр. сондажи	Договор за изготвяне на работен проект № 21 от 29.11.2011 г. Върнат със забележки от КС (протокол № 101/27.04.2012 г.) Внесен за разглеждане от КС през 2014 г.	1. Изготвяне на работен проект за: "Тампониране на 87 бр.наблюдателни сондажи от мрежите за собствен мониторинг на обектите: "Борче" "Царимир", "Трипистник", "Чешмата", "Навъсен", "Дебър", "Орлов дол", "Мъдрец", "Владимирово", "Чукарково", "Селище", "Сборище", "Тенево", "Окоп", "Здравец", "Струма", "Пробойница" и "Габра" с високи съдржж.на радио-ди, тежки метали и химич. Съединения" 2. Съгласувателен режим с общините и собствениците на земите, в които са сондажите за тампониране с цел подготвяне на изпълнението на РП. 3. Частично изпълнение на РП.	01.03.2015	01.06.2015	22 890	Преходен обект от 2014 г.	
		2. Обследване състоянието на отворени минни изработки по доклади, констативни протоколи и уведомителни писма от НЦПРЗ, общини и месни органи на МВР изготвяне на РП за затваряне и възстановяване на терените. Затв. и възстановяване на терените.	1. Констативни протоколи от НЦПРЗ. 2. Писма от местни органи и МВР. 3. Протоколи от обследване в бившите рудници към уранодобива Смолянски, Пробойница и Бялата вода	1. Оглед на място от междуведомств. комисия и протокол с предложение. 2. Изготвяне на технически задания и работни проекти. 3. Изпълнение на РП за укрепване и затваряне на отворени минни изработки	01.8.2015	31.12.2015	0	Нова задача	
					01.3.2015	31.06.2015	30 000	Нова задача	
					01.3.2015	31.12.2015	8 000	Преходен обект от 2014 г.	
					01.3.2015	31.5.2015	35 000		
					01.6.2015	31.12.2015	100 000		
2	обект "Елешница" с.Елешница	1.Ликвидиране на черпачелен рез-р към бивша помпена станция на хвостохранилище "Елешница" и включване водите на стоманения колектор за пречистване във	Предписане от Басейнова дирекция "Западнобломорски район", гр. Благоевград Прието и утвърдено задание протокол на КС №112 по т. 4	1. Изготвяне на работен проект, 2. Изпълнение на работен проект, авторски надзор, доклад за оценка на съответствието, такси, приемателни комисии и др.	01.01.2015	01.3.2015	6 000	Нова задача	
					01.03.2015	31.8.2015	19 500		

		Водите на ПСОВ	от дневния ред.						
		2. Разрушаване на електроподстанция "Елешница" и премахване на кълм обект "Елешница" и премахване за ново елзакхранане на съоръженията към нея след изменение на ел.закхранане на ДРОИС. 20/0,4 кV и електропровод.	Изготвен работен проект за разрушаване на електроподстанцията към обект "Елешница"					15 000	Нова задача
<b>II РЕГУЛТИВАЦИЯ НА ПАРУШЕНИ ОТ УРАНОДОБИВАНАТА ДЕЙНОСТ ТЕРЕНИ</b>									
1	Обект "Елешница" с. Елешница	Довършителни работи по техническа и биологична регултивация на "Дружба 1 и 2" с. Елешница, община Разлог	Изпълнение на утвърден РП по договор № 9/15.06.2012 г. Договор за авторски надзор № 14/07.08.2012 г. Договор № 26.06.2013 г. Изпълнени допълнителни строително-монтажни работи предстои за доказване и одобряване от КС при МИ	1. Довършване изпълнението на работния проект - биологична регултивация втора година	01.01.2015	31.12.2015	4 000	Преходен обект от 2014 г.	
			2. Отчитане изпълнението на допълнително проектно решение: "Извършване на допълнителни строително-монтажни работи към основен проект "Довършит. работи по регултивация на нарушени терени в района на р-к Дружба 1 и 2, с. Елешница, общ. Разлог"		01.01.2015	31.12.2015	254 377	Преходен обект от 2014 г.	
2	Обект "Бухово-хвостохранилища"	1. Изготвяне и приемане на работен проект (РП) "Неотложни аварийно-възстановителни работи на стената на хвостохранилището към ПХП "Металург" - гр. Бухово	1. Изпълнение на работен проект (РП): "Неотложни аварийно-възстановителни работи на стената на хвостохранилището към ПХП "Металург", гр. Бухово, инвеститор: контрол, строителен надзор приемат. комисия, стеновища и такси		01.01.2015	31.07.2015	424 000	Преходен обект от 2014 г.	
		2. Почистване и рехабилитация на отбивания канал за високите води от Манастирско дърво към обект "Хвостохранилище Бухово" гр. Бухово.	Приет и изпълнен I-ви етап по почистване на канала. Утвърдено задание за изготвяне на РП I-ри етап - Протокол № 108/03.12.2013 г. Договор № 31/4.11.2014 г.	Изготвяне на работен проект - II-ри етап Изпълнение на РП - II-ри етап етап, авторски надзор, строителен надзор, доклад за оценка на съответств., приемателски комисия, стеновища, такси и др.	01.01.2015	31.03.2015	8 000	Преходен обект от 2014 г.	
		3. Очистване на постоянно течащите води от водосбора на Манастирско дърво извън хвостохранилището "Бухово"	Договор № 6/21.06.2013 г. Утвърден работен проект: "Очистване на постоянно течащите води от водосбора на Манастирско дърво извън хвостохранилището "Бухово".	Изпълнение на РП "Очистване на постоянно течащите води от водосбора на Манастирско дърво извън хвостохранилището "Бухово"	01.06.2015	31.12.2015	0	Нова задача	
		4. Възстановяване работата на ПС за дреннарни води	Зап. на ДНСК № РД-19-566 от 14.10.2005 г. и протоколи от проверки на комисия по запоевал на обд. управлението	1. Обследване на състоянието на машини, съоръжения и апаратура. 2. Изготвяне на апаратура, ремонт и монтаж на двигателите и съоръженията	01.03.2015	15.06.2015	28 000	Преходен обект от 2014 г.	
<b>III МОНИТОРИНГ НА ОБЕКТИТЕ ОТ ЗАКРИТИЯ УРАНОДОБИВ</b>									
1	Всячки обекти от уранодобива	1. Обследване на мониторинговите пунктове (МП) във ВЗМ в закритите уранодобивни обекти.	Поддържање на базата данни от ведомствена измерително-информационна система	1. Обработване и анализ на водни проби от МП. Поддържање на пукнатовите от ведомствената мониторингова мрежа.	01.01.2015	31.12.2015	251 450		
							261450		

1	2	2.Изготвяне на Програма за комплексен реализационен мониторинг на околната среда в защитите уран обособени обекти в РБ за периода 2016 - 2019 год.	Утвърдено задание за изгот. на Програма за комплексен мониторинг на ОС на УЮО в Република България за периода 2012-2015г.	Изготвяне на Програма за комплексен мониторинг на ОС в ЗУДО в Република България за периода 2016 до 2019 г.	01.01.2015	01.06.2015	10 000	Преходен обект от 2014 г.	
<b>IV ПРЕЧИСТЯВАНЕ НА ЗАМЪРСЕНИ СУРАН РУДНИЧНИ ВОДИ И СМОЛИ</b>									
1	Обект "Елешница" с. Елешница	1.Реконструкция на отводнителен канал №1 към дагуната за утайки-хвостохранилище с.Елешница, община Разлог	Приет и утвърден проект във фаза работна проекция № 107 от 29.08.2014 г.	Изпълнение на РП "Реконструкция отводнителен канал №1 към дагуната за утайки-хвостохранилище с.Елешница, община Разлог, авторски контрол, строителен надзор, приемателна комисия, становища, такси и др.	01.02.2015	31.12.2015	91 255	Преходен обект от 2013 г.	
		2.Изменените схемата на външно електрозахранване на обект "Елешница" (Ново електрозахранване на ДПРОИС с трансформаторна станция №107, нов електропровод и площадка осветление)	Прието и утвърдено задание "Изменените схемата на външно електрозахранване на обект "Елешница". Протокол на КС при МИЕ № 84/26.05.2009 г.	1. Изготвяне на РП: парламентарен план и доклад за изпълнение на работ. проект. 2. Частично изпълнение на работ. проект. "Изменените схемата на външно електрозахранване на обект изпълнение на работен проект, авторски надзор, строителен надзор, комисия, становища, такси и др.	01.01.2015	30.06.2015	10 000	Преходен обект от 2014 г.	
		3. Реконструкция на довеждателен водопровод от водохващане "Пататик" до площадката на бившия завод "Звезда" (стап в района на селото)	1. Изготвяне работен проект. 2. Внесен доклад на КС.	1. Изготвяне на работен проект. 2. Изпълнение на работен проект, доклад за оценка на съответствието, авторски надзор, строителен надзор, приемателна комисия, становища и др.	01.01.2015	01.03.2015	01.3.2015	16 000	Преходен обект от 2014 г.
		4. Управление и пречистване на водите от шолна № 9 на бившето рудоуправление "Дружба"	1.Прегледане от НИПРЗ с констатиран протокол № КЯЕ-03-01-07 от 21.02.2013 г.	Изготвяне на предпроектни проучвания за управление и пречистване на водите от шолна № 9 на бившето рудоуправление "Дружба"	01.03.2015	31.12.2015	38 000	Нова задача	
2	Обект "Чора" гр.Бухово	1. Отстраняване на утайки и органични съединения в замърсени руднични води на обект "Чора" при осъществяване на технологичния процес в първопроводите, помпи агрегати, сорбиционни комплекси и ДПРОИС на обект "Елешница". 2. Изработка, доставка и монтаж на буферен резервоар на ИСОЗУРВ в обект "Чора"	Приети от КС и утвърдени предпроектни проучвания (ИПД) утвърдено задание и приет III-ти вариант	Изготвяне на работен проект за: "Отстраняване на утайки и органични съединения в замърсени руднични води на обект "Чора" при осъществяване на технологичния процес в първопроводите, помпните агрегати, сорбиционния комплекс и ДПРОИС"	01.03.2015	31.08.2015	45 000	Нова задача	
		3. Електрозахранване на производствените участъци на обект "Чора"	Изготвена техническа спецификация за изготвяне на задание	1. Изготвяне на задание и работен проект " Изработка, доставка и монтаж на буферен резервоар на ИСОЗУРВ на обект "Чора". 2. Изпълнение на работен проект.	01.03.2015	31.06.2015	3 000	Нова задача	
			Договор от 22.06.2012 г. за приключване с АД "ЧЕЗ Разпределение България"	Изпълнение на работен проект (РП): "Електрозахранване на Помпна станция при Главна баражна стена	01.01.2014	31.03.2014	36 000	Преходен обект от 2014 г.	

			Договор от 28.06.2012 г. за приеходняване с АД "ЧЕЗ Разпределение България" Утвърдени работни проекти протокол на КС № 108 от 03.12.2013 г.	(шолна 127) и обособяване на самото ятелно измерване на консумираната енергия", доклад за оценка на съответно, авторски контрол, строителен надзор, приемателни комисии, станoviща, такси и др.									
3	Обект "У-та шахта"	Изготвяне на РП за изграждане на споръжения за пречистване на изливашите се от шолна № 93 води замърсени с уран и манган.	Утвърдено задание за изгот. на работен проект - 2003 г. протокол на КС № 52 Разрешение за издъстване № 100873 от 23.05.2003 г.	Препр. проучвания и актуал. задание за РП: "Изграждане на инсталация за пречистване на руднич. води замърс. с радионуклиди, тежки метали и сулфати от шолна 93 на Буховското рудн поле".	01.03.2015	31.12.2015	45 000	Нова задача					
4	Обект хвостохранилища "Бухово"	1. Проконпаване на водопровод за питейна вода до фургона на обект "хвостохранилища Бухово"	Изготвяне на техническа спецификация за изготвяне на задание	1. Изготвяне на задание и РП. 2. Изпълнение на РП, доклад за оценка на съответствието, авторски надзор, надзор, комисии, станoviща, такси и др.	01.04.2015 01.07.2015	30.06.2015 31.12.2015	0 0	Нова задача					
		2. Изграждане на сапнорусник и инфраструктура към него	Прет и утвърден работен проект - протокол № 98 от 11.01.2011 г.	Изпълнение на работен проект (РП): "Санпроект и инфраструктура към обект "Хвостохранилище Бухово", доклад за оценка на съответствието, авторски надзор, строителен надзор, комисии, станoviща, такси и др.	01.04.2015	31.12.2015	0	Нова задача					
		3. Изпълнение на работен проект "Актуализация на КИС" на стената на хвостохр-ше Бухово, гр. Бухово, общ. "Кремиковци"	Приет и утвърден РП.	Изпълнение на работен проект, доклад за оценка на съответствието, авторски надзор, строителен контрол, комисии, такси и др.	01.06.2015	31.12.2015	26 000	Нова задача					
5	Обект "Бялата вода" гр. Костенец	1. Отстраняване на ав. ситуации на баража стена на об. "Бялата вода"; укрепване на събитат. резервоар и възстановяване на бетонна стена	ДРСД за отстраняване на аварийна ситуация на баража стена на обект "Бялата вода"	1. Изготвяне на актуализация на РП; 2. Изпълнение на РП, доклад за оценка на съответствието, авторски надзор, стр. контрол, такси и др.	01.03.2015	31.06.2015	5 000	Нова задача					
		2. Предпроектно проучване за възможностите за елиминирание на патрулваната на налепи от орган. съедин-я в ИСОЗУРВ-об. Бяла вода	Доклад от организатор произволство на обект Бялата вода.	Изготвяне на предпроектно проучване за третиране на замърсените води от минните изработки на обект "Бялата вода"	01.03.2015	31.08.2015	10 000	Нова задача					
6	Обект "Искра"	Укрепване на резервоара за утайки на обект "Искра"	Предложение на комисии с участието на външ. експерти по заповед № 507/01.11.11 г. и протокол от 04.11.2011 г.	1. Изготвяне на задание и РП. 2. Изпълнение на РП, доклад за оценка на съответствието, авторски надзор, надзор, комисии, станoviща, такси и др.	01.03.2015	31.06.2015	5 000	Нова задача					
<b>У НЕПРЕКЪСВАЕМИ ПРОЦЕСИ</b>													
1	Обект "Чора"	Пречистване на руднични води	Обслужване на процеса	Експлоатационни разходи	01.01.2015	31.12.2015	253 297						
2	Обект "Искра"	Пречистване на руднични води	Обслужване на процеса	Експлоатационни разходи	01.01.2015	31.12.2015	192 673						
3	Об. "Бялата вода"	Пречистване на руднични води	Обслужване на процеса	Експлоатационни разходи	01.01.2015	31.12.2015	177 324						
4	Хвостохр. Бухово"	Поддръжане в предикващия	Обслужване на процеса	Експлоатационни разходи	01.01.2015	31.12.2015	184 227						
							<b>2 006 550</b>						

5	Обект "Елешина" ДРОЙС, ЦПСОВ, хвостохранилище	Обслужване на пролеса	Експлоатационни разходи	01.01.2015	31.12.2015	870 000
6	ИТР, АО и др.	Обслужване на ИТР	Експлоатационни разходи	01.01.2015	31.12.2015	329 029
<b>VI ЕКСПЕРТИЗИ, КОМИСИИ, ЕКСПЕРТНИ СЪВЕТИ, СТАНОВИЩА, ОЦЕНКИ, ТАКСИ КОНСУМАТИВИ И ДРУГИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ</b>						<b>121 725</b>
1	Всички обекти		Експертизи, комисии и експ. съвети, становища, оценки, такси, разрешения, изготвяне на "сподомени такси", консултативи за обслужването, разходи за съгласувателен режим и други	01.01.2015	31.12.2015	50 000
2.	Реализация на АУТК	Дейности по приключване на реализацията на АУТК	Експедиция и дейности по приключване реализацията на АУТК.	01.01.2015	01.03.2015	30 000
3.	Задължения на дружеството	Задължения по изпълнително дело	Изпълнителен лист			41 725
<b>ДО ТУК ОБЩО</b>				<b>ОБЩО ЗА 2015 г.</b>		<b>3 702 870</b>
				<b>ДДС 20 % ЗА 2015 г.</b>		<b>740574</b>
				<b>ДОПЛАЩАНЕ ЗА 2014 г. С ДДС</b>		<b>0</b>
				<b>ВСИЧКО ЗА 2015 г. С ДДС</b>		<b>4 443 444</b>

№	ВИДОВЕ ДЕЙНОСТИ		ПЛОБОНОПНИ СРЕДСТВА ЛВ.	%
1	1	ТЕХНИЧЕСКА ЛИКВИДАЦИЯ	3	4
1	2	РЕКУЛТИВАЦИЯ НА НАРУШЕНИ ОТ УРАНОДОБИВАТА ДЕЙНОСТ ТЕРЕНИ	146390	3,953
II		МОНИТОРИНГ НА ОБЕКТИТЕ ОТ ЗАКРИТИЯ УРАНОДОБИВ	788377	21,291
III		ПРЕЧИСТВАНЕ НА ЗАМЪРСЕНИ С УРАН РУДНИЧНИ ВОДИ И СМОЛИ	261450	7,061
IV		НЕПРЕКЪСВАЕМИ ПРОЦЕСИ	378378	10,219
V		ЕКСПЕРТИЗИ, КОМИСИИ, ЕКСПЕРТНИ СЪВЕТИ, СТАНОВИЩА, ОЦЕНКИ, КОНСУМАТИВИ, ТАКСИ И ДРУГИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ	2006550	54,189
VI		ДДС 20%	121725	3,287
VII			740574	
<b>ОБЩО ЗА 2015 г.</b>			<b>4443444</b>	

Съгласували:

Любен Петров, Зам. министър на икономиката

Вагелтин Груев, директор Дирекция "ИОУДУ"

Лъчезар Борисов, началник отдела Дирекция "ИОУДУ"

Стефка Златанова, главен експерт

"Екоинженеринг-РМ" ЕООД

Управител:

Иван Ивайло Василев