

П Л А Н - П Р О Г Р А М А

НА "ЕКОИНЖЕНЕРИНГ-РМ" ЕООД В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПМС № 74 / 1998 г. ПРЕЗ 2016 г.

№	Обект	Вид дейност	Достигнат етап на изпълнение	Предстоящи за изпълнение	Необход. средства /лв./	Забележка
1	2	3	4	5	6	7
I ТЕХНИЧЕСКА ЛИКВИДАЦИЯ (ТЛ)						
1	Всячки обекти от уракодобива	1. Ликвидация (тампонирале) на 87 бр. сондажи. 2. Обследване състоянието на отворени минни изработки по доклади, констативни протоколи и уведомителни писма от НЦРРЗ, общини и месни органи на МВР изготвяне на РП за загваряне и възстановяване на терените. Загв. и възстановяване на терените.	Договор за изготвяне на работен проект № 21 от 29.11.2011 г. Върнат със забележки от КС (протокол № 101/27.04.2012 г.) внесени за разглеждане от КС през 2014 г.	1. Изготвяне на раб. проект за: "Тампонирале на 87 бр. наблюдателни сондажи от мрежите за собствен мониторинг на обектите: "Борче", "Царимир", "Грилистник", "Чешмата", "Навьсен", "Дебър", "Орлов дол", "Мъдрци", "Владимирово", "Чукарово", "Селище", "Сборище", "Генско", "Здравец", "Струма", "Пробойница" и "1 абра" с високи съдържание на радионуклиди, тежки метали и химически съединения" 2. Разработване на ПУСО. 3. Съгласувателен режим с общините и собствениците на земите и др. 4. Частично изпълнение на работен проект.	32 890	Преходен обект от 2015 г.
2	обект "Елешница" с.Елешница	1. Разрушаване на електроподстанция към обект "Елешница" и прехажване съоръженията към нех след изменение на ел.захранване на ЛРОИС. 2. Ликвидиране на черпателен рез. към бивша помпена станция на хвостохранилище "Елешница" и включване водите на стоманения колектор за пречистване във водите на ПСОВ	Изготвен работен проект за ново елзахранване на ЛРОИС с нов графопост 20/0,4 kV и електропровод.	1. Оглед на място от междув. комисия 2. Изготвяне на технически задания и работни проекти. 3. Изпълнение на РП за укрепване и затваряне на отворени минни изработки Изготвяне на работен проект.	129 483	Преходен обект от 2015 г.
					0	Нова задача
					11 000	Преходен обект от 2015 г.

/ лв. без ДДС /


1	2	3	4	5	6	7
II ПРЕКУЛТИВАЦИЯ НА НАРУШЕНИ ОТ УРАНОДОБИВНАТА ДЕЙНОСТ ТЕРЕНИ						
1	Обект "Елешница" с. Елешница	Довършителни работи по техническа и биологична рекултивация на "Дружба 1 и 2", с. Елешница, община Разлог	Изпълнение на утвърден РП по договор № 9/15.06.2012 г. Договор за авторски надзор № 14/07.08.2012 г.	1. Довършване изпълнението на РП - биологична рекултивация трета година 2. Приемателна комисия.	10 000	Преходен обект от 2015 г.
2	Обект "Хвостохр. Бухово"	1. Неотложни аварийно-възстановителни работи на стената на Хвостохранилище към ПХП "Металург" - гр. Бухово 2. Почистване и рем. възст. работи на отливния канал за високите води от Манастирско лере към обект "Хвостохранилище Бухово", гр. Бухово.	1. Преразгледан и приет РП с протокол № 103/17.10.2013 г. Договор № 29/10.11.2014 г. Утвърден работен проект "Ремонти възст. работи на отливния канал за високите води от Манастирско лере" към обект "Хвостохранилище Бухово", гр. Бухово	Приемателна комисия, такси и др.	6 500	Преходен обект от 2014 г.
		3. Отвеждане на постоянно течащите води от водосбора на Манастирско лере извън хвостохранилище "Бухово"	Договор № 6/21.06.2013 г. Утвърден работен проект: "Отвеждане на постоянно течащите води от водосбора на Манастирско лере извън хвостохранилище Бухово".	1. Изпълнение на работен проект. 2. Авторски надзор и строителен контрол 3. Доклад за оценка на съответствието 4. Приемателна комисия, такси и др.	334 000	Нова задача
		4. Рекултивация на Хвостохранилища Бухово в два етапа - Разлив Яна и левите хвостохранилища	1. Комплексни ПП за премахване на последиците от добива и прер. на уранова суровина	1. Съгласувателен режим. 2. Частично изпълнение на РП: "Отвеждане постоянно течащите води от водосбора на Манастирско лере извън хв-ще "Бухово" 3. Доклад за оценка на съответствието, 4. Приемателни комисии, такси и др.	10 000 80 000	Нова задача
III МОНИТОРИНГ НА ОБЕКТИТЕ ОТ ЗАКРИТИЯ УРАНОДОБИВ						
1	Всички обекти от уранодобива	1. Обслужване на мониторинговите пунктове (МП) във ВММ в закрити уранодобивни обекти. 2. Изготвяне на Програма за комплексен радиационен мониторинг на околната среда в закритите уранодобивни обекти в РБ за периода 2016 - 2019 год.	1. Поддържане на базата данни от от ведомствената измерително информационна система Утвърдено задание за изгот. на Програма за комплексен мониторинг на ОС на УДО в Република България за периода 2016-2019 г.	Опробване и анализ на водни проби от мониторинговите пунктове. Поддържане на пунктовете от ведомствената мониторингова мрежа.	290368 280 368	Преходна задача
IV ПРЕЧИСТВАНЕ НА ЗАМЪРСЕНИ СУРАН РУДНИЧНИ ВОДИ И СМОЛИ						
1	Обект "Елешница" с. Елешница	1. Реконструкция на отводнителен канал №1 към лагуната за утайки-хвостохранилище с.Елешница, общ. Разлог 2. Ново електрозахранване на ЛРОИС с трафопост 20/0,4 kV и нов електропровод	Приет и утвърден проект във фаза работна протокол № 107 от 29.08.2014 г.	1. Приемателна комисия, такси и др.	372 000 5 000	Преходен обект от 2013 г.
			Възложен за изпълнение РП и стартирало изпълнение на РП: "Изменение схемата на външно електрозахранване на обект "Елешница" (прот. на КС при МИЕТ № 84 от 26.05.2009 г.	1. Довършване изпълнението на РП. 2. Доклад за оценка на съответствието, 3. Авторски надзор и строителен контрол. 4. Приемателни комисии, такси и др.	78 000	Преходен обект от 2015 г.


1	2	3	4	5	6	7
		3. Реконструкция на довеждащ водопровод от водохващане "Палатик" до площадката на бившия завод "Звезда" (етап в района на селото)	1. Изготвен работен проект. 2. Внесен доклад до КС.	1. Довършване изпълнението на РП. 2. Доклад за оценка на съответствието. 3. Авторски надзор и строит. Контрол. 4. Приемателни комисии, такси и др.	27 000	Преходен обект от 2014 г.
		4. Управление и пречистване на водите от шолна № 9 от бившето рудоуправление "Дружба"	1. Предписание от НЦРРЗ	1. Предпроектни проучвания 2. Разработването на РП	138 000	Нова задача
		5. Укрепване и възстановяване на нарушен участък в района на ЛРОЙС в ПИ №021036 в землището на село Елешница, общ.Разлог	Временно аварийно възстановяване на хвостопровода след пропадаване.	1. Изготвяне на задание и РП. 2. Изпълнение на РП. 3. Оценка на съответствието, авторски контрол, строителен надзор, приемателни комисии, такси и др.	30 000	Нова задача
2	Обект "Чора"	1. Почистване на технологичните тръбопроводи от ПС-127 шолна и ПС-95 цолева до събирателния резервоар 2. Отстраняване на утайки и органични съединения в замърсените руднични води на обект "Чора" при осъществяв. на технологичните процеси в помпи, агрегати, тръбопроводи, сорбционния комплекс и ЛРОЙС	Обследване възможностите за почистване и представяна оферта от изпълнител. Приети от КС и утвърдени предпроектни проучвания, утвърдено задание за РП и приет III-ти вариант	1. Изграждане на ревизионни шахти. 2. Възлагане и изпълнение на почистването на технологичните тръбопроводи. Изготвяне на работен проект.	20 000	Нова задача
3	Обект "V-та шахта"	Изготвяне на РП за изграждане на съоръжения за пречистване на изливащите се от шолна № 93 води замърсени с уран и манган.	Сондажни и геоложки проучвания на района на устието на шолната	Изготвяне на предпроектни проучвания за изграждане на съоръжения за управление и пречистване на изливащите се замърсени руднични води от шолна № 93.	40 000	Нова задача
4	Обект хвостохранилища "Бухово"	Прокарване на водопровод за питейна вода от водопроводната межа на гр. Бухово до фургонна на обекта	Водени разговори с В и К район "Кремиковци"	1. Изготвяне на задание и работен проект. 2. Изпълнение на РП.	14 000	Нова задача
5	Обект "Бялата вода" гр. Костенец	Възможности за елиминиране натрупванията на налепи от орган. съединя в ИСОЗУРВ -об.Бяла вода	Предпроектни проучвания за възможностите за елиминиране на натрупването на налепи от органични съединения	Изготвяне на предпроектни проучвания	20 000	Нова задача
6	Обект "Искра"	Обследване на технологичния режим на ИСОЗУРВ - обект "Искра" и създаване условия за изпълнение на предписанията на РИОСВ.	Предложение на комисия с участието на външ.експерти по заповед №693/11.11.2015г. протокол от 01.10.2015г.	Изпълнение на предписания на комисията назначена със заповед № 693/11.11.2015 г.	0	Нова задача
V	НЕПРЕКЪСВАЕМИ ПРОЦЕСИ				2 328 800	
1	Обект "Чора"	Пречистване на руднични води	Обслужване на процеса	Експлоатационни разходи	280 400	
2	Обект "Искра"	Пречистване на руднични води	Обслужване на процеса	Експлоатационни разходи	200 400	
3	Об. "Бялата вода"	Пречистване на руднични води	Обслужване на процеса	Експлоатационни разходи	200 000	
4	Хвостохр.Бухово"	Поддържане в предиквидация ЛРОЙС, ЦПСОВ,хвостохранилище	Обслужване на процеса	Експлоатационни разходи	198 000	
5	Обект "Елешница"		Обслужване на процеса	Експлоатационни разходи	1 000 000	
6	ИТР, АО и др.	Обслужване на ИТР	Организация и управление	Експлоатационни разходи	450 000	


1	2	3	4	5	6	7
VI ЕКСПЕРТИЗИ, КОМИСИИ, ЕКСПЕРТНИ СЪВЕТИ, СТАНОВИЩА, ОЦЕНКИ, ТАКСИ КОНСУМАТИВИ И ДРУГИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ						
1	Вещни обекти			I. Експертизи, комисии и експертни съвети, становища, оценки, такси, рецензии, консумативи за обслужването, разходи за съгласувателен режим и други	137 400	
2	Обект Хвостохранилища "Бухово"	Строителни консултантски услуги за въвеждане в експлоатация на обект "Реконструкция на хв. Бухово" - II етап	Договор № 31/25.06.2015 г. Допълнително споразумение към дог. № 31 от 24.08.2015 г.	Анализ на изпълнение на обекта, изготвяне на доклад за моментното състояние, комплектуване на документация и доклад за въвеждане в експлоатация на обекта	80 000	
ДО ТУК ОБЩО					3 762 441	
ВСИЧКО ЗА 2016 г. С ДДС					752 488	
					4 514 929	


№	ВИДОВЕ ДЕЙНОСТИ	НЕОБХОДИМИ СРЕДСТВА ЛВ. %	
		3	4
I	ТЕХНИЧЕСКА ЛИКВИДАЦИЯ	667 890	17,752
II	РЕКУЛТИВАЦИЯ НА НАРУШЕНИ ОТ УРАНОДОБИВНАТА ДЕЙНОСТ ТЕРЕНИ	460 500	12,239
III	МОНИТОРИНГ НА ОБЕКТИТЕ ОТ ЗАКРИТИЯ УРАНОДОБИВ	290 368	7,718
IV	ПРЕЧИСТВАНЕ НА ЗАМЪРСЕНИ С УРАН РУДИНИЧНИ ВОДИ И СМОЛИ	372 000	9,887
V	НЕПРЕКЪСВАЕМИ ПРОЦЕСИ	232 800	61,896
VI	ЕКСПЕРТИЗИ, КОМИСИИ, ЕКСПЕРТНИ СЪВЕТИ, СТАНОВИЩА, ОЦЕНКИ, КОНСУМАТИВИ, ТАКСИ И ДРУГИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ	137 400	3,652
VII	ДДС 20%	752 488	
ОБЩО ЗА 2016 г.		4 514 929	

Съгласували:

 Любен Петров, Зам. министър на икономиката


 Валентин Груев, директор Дирекция "ИОУДУ"

 Лъчезар Борисов, началник отдел Дирекция "ИОУДУ"

 Стефка Злаганова, главен експерт

"Екоинженеринг-РМ" ЕООД

Управители:

 Крaстимир Витанов инж. Луко Маринов