

# ПРОГРАМА

НА "ЕКОИНЖЕНЕРИНГ-РМ" ЕООД В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПМС № 74 / 1998 г. ПРЕЗ 2020 Г.



/ др. без ДДС /

№	Обект	Вид дейност	Достигнат етап на изпълнение	Преостоящи за изпълнение дейности през 2020 г.	Срок на изпълнението		Необход. средства /лв./	Забележка
					начален	краен		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>I. ТЕХНИЧЕСКА ЛИКВИДАЦИЯ (ТЛД)</b>								
1.	Ликвидирани обекти от уранодобива	1. Обследване, ремонт и оборудване или тампониране на 91 бр. набли сондажи от мрежите за мониторинг на обектите от бившия уранодобив: Борче, Царинаир, Трипестник, Чепмата, Навъсен, Дебър, Орлов дол, Мъдрец, Владимирово, Чукарово, Сепище, Сборище, Тезево, Струма, Габра и Пробойница с високо съдържание на радионуклиди, лежки метали и химически съединения.	Прието и утвърдено задание за изг. на проект за обследване, ремонт и оборудване в/или тампониране на 91 бр. набли сондажи от мрежите за мониторинг на обектите от закрытия уранодобив. Проект и утвърден доклад за обследване на сондажите и експертно заключение от КС МИ (прот. № 144/15.02.2019г.)	1.Изготвяне на проект за ремонт и оборудване в/или тампониране на 91 бр. набли сондажи от мрежите за мониторинг на обекти от закрытия уранодобив. Разрешителен и съгласуван режим, такси и др.	01.04.2020	30.11.2020	0	Преходна задача от 2019 г.
		2. Текущ ремонт и затваряне на отворени минни изработки и възстановяване на терени в обектите от уранодобива по доклада, констатиращи проточили и увредителни пяска от НЦРЗ, общини и местни органи на МВР.	1.Протоколи от межведом. комисия. 2.Решения на КС при МИ. 3. Утвърдени проекти за затваряне на отворени минни изработки в обекти от закрытия уранодобив: Кирялова поляна, Сърница и Бели Искър.	1.Изготвяне на проект за ТР и затваряне на минни изработки в обектите: Наречен, Шахта 7 и 8, Беслет, Горно Крайште, Дружба 1 и 2, Изгрев, Рибарница и Яворовец.	01.04.2020	30.11.2020	0	Преходна задача
				2.Изпълнение на проект за ТР и затваряне на минни изработки в обектите: Кирялова поляна, Бели Искър и Сърница.			0	
				3. Авторски контрол.			0	
				4. Строителен надзор.			0	
				5.МПК за ТР на отворени минни изработки: Сливен, Сборище, V-та шахта, Кара Тепе и Изгрев.	01.04.2020	31.12.2020	10 000,00	
				6. Авторски надзор и МПК за текущ ремонт на отворени минни изработки в обектите: Мешник, Сугарево и Горно Крайште, обл. Благоевград	01.04.2020	31.12.2020	11 300,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>II. РЕГУЛИВАЦИЯ НА НАРУШЕНИ ОТ УРАНОДОБИВАТА ДЕЙНОСТ ТЕРЕНИ</b>								
1.	Обект "Бухово-хвостохран-ца"	1. Отвеждане на постоянно течащите води от водосбора на Манастирско дере извън хвостохраняващите "Бухово"	Одобрен ПУП. Утвърден РП "Отвеждане на постоянно течащите води от вод-ра на Манастирско дере извън хвостохраняващите Бухово"	1. Актуализация на РП. 2. Съгласувателен режим, такси и разрешителни.	01.04.2020 01.06.2020	31.05.2020 31.10.2020	8 800,00 0	Преходна задача
	2. Регулираща на хвостохраняващата Бухово, гр. Бухово, Столична община, район Крумковци на етапи: Разпъване и хвостохраняващата Бухово;	1. Конкретизиране на последствата от дроб и прераба на уран. суров. 2. Протокол от межл. комисия по Наредба № 26 на МЗХ. 3. Прот. на КС №82/04.02.2009г.	1. Задаване за ПУП-ПЗР. 2. Изготвяне на предизвестително: проучаване, включит. ПУП-ПЗР и задаване за изготвяне на проект за регулираща на хвостохраняващите "Бухово", гр. Бухово, Столична община, район Крумковци.		01.04.2020 01.06.2020	30.06.2020 31.12.2020	0	Нова задача
<b>III. МОНИТОРИНГ НА ОБЕКТИТЕ ОТ ЗАКРИТИЯ УРАНОДОБИВ</b>								
1.	Обекти от закрития уранодобив	1. Изготвяне на Програма за мониторинг на обектите съгласно ПМС № 74/1998 г. (Приложение № 1)	Прието задание за изготвяне на програма за мониторинг на обектите по ПМС № 74/1998 г. от КС (прот. № 148)	Изготвяне на Програма за мониторинг на обектите по ПМС № 74/1998 г.	01.04.2020	31.5.2020	30 000,00	Нова задача
	2. Изпълнение на Програмата за мониторинг на обектите от закрития уранодобивни участъци по ПМС № 74 от 1998 г.	Поддържане на базата данни от ведомствената измерит. информационна система	1. Опробване и анализ на водни почви и дънни утайки. 2. Експлоатационни разходи за мониторинг на обектите съгласно ПМС № 74 от 1998 г.		01.10.2020 01.01.2020	31.12.2020 31.12.2020	90 000,00 25 000,00	Нова задача
	3. Разработване на специализирана програма (онлайн пакет) за събиране и обработка на данни, получени при изпълнение на мониторинга на водите в обекти от закрития уранодобив в РБ.	Данните не са пълни и систематизирани за анализ и оценка на състоянието на обектите.	1. Изготвяне на задание. 2. Изготвяне на онлайн пакет специализирана програма за събиране и обработка на данните от мониторинга на водите от бившия уранодобив		01.04.2020 30.06.2020	31.05.2020 30.11.2020	0 0	Нова задача
	4. Извършване на радиометричен анализ на водни проби с висока алфа и бета активност.	Липсва информация за съдържания на естествени радионуклиди във водни с високи обща алфа и бета активност.	1. Вземане на представителни водни проби с висока обща алфа и бета активност. 2. Анализ и изводи за отстран. на високите съдържания.		01.04.2020 30.05.2020	30.11.2020 30.11.2020	0 4 000,00	Нова задача
	5. Оценка на радиационния риск на обектите по Приложение № 1 на ПМС № 74 от 27.03.1998 г.	Мониторинга на водите в закритите уранодобивни обекти до момента се изпълнява съгласно ПМС № 74 от 1998 г.	1. Изготвяне на методика за оценка на радиационния риск на обектите 2. Изготвяне на задание. 3. Изготвяне на оценка на риска на обектите включени в списъка на Приложение № 1 на ПМС № 74 от 27.03.1998 г.		01.04.2020 01.04.2020 01.06.2020	31.05.2020 30.06.2020 30.11.2020	10 000,00 0 50 000,00	Нова задача
	6. Доставка на сплин брой полевни дозиметри за измерване на α и β	Заявка за предоставяне на оферти за полевни дозиметри.	Закупуване и доставка на 1 бр. полевни дозиметър.		01.04.2020	10.06.2020	10 000,00	Нова задача

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		повърхностно замърсяване и за измерване на дозата гама лъчение.	Избор на доставчик.	(широколощен детектор)					
		7. Доставка на комб-на преносима апаратура за измерване на pH, Eh проводимост, разтворен кислород и температура на водите.	Заявка за представяне на оферти за преносим апарат. Избор на доставчик.	Закупуване и доставка на един бр преносим апарат за измервания на физическите фактори на водите	01.04.2020	10.06.2020	6 500,00	Нова задача	
<b>IV. ПРЕЧИСТВАНЕ НА ЗАМЪРСЕНИ СУРАН РУДНИЧНИ ВОДИ И СМОЛИ</b>									
1.	Обект "Елешница"	1. Управление и пречистване на водите от поля № 9 на бившето Рудоуправление "Дружба", село Елешница, община Разлог към обект "Елешница", с. Елешница. 2. Оптимизация на технологичните процеси и оборудване в ДРОИС, вкл. ремонт на промишловите помещения.	1. Предписане от НЦРЗ 2. Утвърдено предпроектно проучване. ДРОИС работи с остаряло и износено технологично оборудване и част от него са силно корозирали детайли и възли.	Изготвяне на ПУП-ве, промяна на предназначението, закупуване на земя, разрешително за закупуване, уредомление за инвестиционно проучване и др. 1. Изготвяне на предизвеститион. проучване с варианти за изготвя. на проект за оптимизация на ТП и модернизация на ТП и/или изграждане на нова ДРОИС с оптимален капацитет. 2. Изготвяне на работен проект за оптимизация и модернизация на технологичното оборудване оборудване и процесите.	Изготвяне на доклад за обследване на водоснабдителната система на обект "Елешница", село Елешница, община Разлог с водоземане от р. Палатик и изготвяне на задание и проект за ремонт на водопровод "Палатик" за ремонт на комбинирани батер-челен товарач.	01.04.2020	31.12.2020	0	Преходна задача
		3. Изготвяне на доклад за обследване на водоснабдителната система на обект "Елешница", село Елешница, община Разлог с водоземане от р. Палатик и изготвяне на задание и проект за ремонт на водопровод "Палатик"	Участък от водопровода с дълж. от около 4 000 м е с стърнатови труби Ф250 мм, често аварира чрез пробив в труднодостъпни участъци и в зоната на междуселищния пътния артериал	Изготвяне на доклад за обследване на водоснабдителната система на обект "Елешница", задание за проектиране и проект за ремонт на водопровода "Палатик" в обект "Елешница", с. Елешница, община Разлог.	01.04.2020	30.11.2020	25 000,00	Нова задача	
		4. Доставка на комбинирани батер-челен товарач.	Необходимост от таква машина за отстр. на аварийни ситуации, поддържаща на пътнолата и хидро технич. съоръжения на хвост-то и възли на аварийния пъан.	Възлагане чрез договор за доставка на батер-челен товарач.	01.04.2020	31.12.2020	0	Нова задача	
		5. Прехвърляне на далекопровод 6 кV като ДМА от "Редки метали" ЕООД (п) захранващ ДРОИС и ПСОВ към обект "Елешница", с. Елешница, общ. Разлог.	В баласа на Дружеството се води само реконструкцията на далекопровода от 6 на 29 кV.	1. Корекционенция и разрешителен режим между МИ и МЕ. 2. Остойнстване и прехвърляне на далекопровода.	01.04.2020	31.12.2020	0	Нова задача	
		6. Текущ ремонт на битова стъра на обект "Елешница" и включването му в контролраната зона на ДРОИС	Предписания от Констатилен протокол № РД-38-147 от 10.10.2017 г. на АЯР	1. Допилване на извънлени СМР авт надзор и междуведомствена присъединена комисия	01.04.2020	31.3.2020	1 135,00	Преходна задача	
		7. Разширяване периметъра на контролраната зона на ДРОИС съгласно Наредба за радиационна защита.	Предписания от Констатилен протокол № РД-38-147 от 10.10.2017 г. на АЯР	1. Авторски надзор.	01.04.2020	31.11.2020	300,00	Преходна задача	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.	Обект "Чора" гр. Бухово	1. Прокъвяване на тръбопровода за битови нужди до резервоара на админ. промяна местата на об. Чора 2. Отстраняване на проблеми свързани с капацитета на ИСОЗУРВ и състоянието на замърсените руднични води на обект Чора, гр. Бухово	Захранването е осъществено с остарял водопровод, който е построен преди 60 години. Присти от КС и утвърдени предпроектни проучвания (ПП), утвърдено задание и прет П-та вариант	1. Изготвяне на парцеларен план 2. Изготвяне на проект.	01.04.2020	30.12.2020	0	Нова задача
3.	Обект "У-га шахта"	1. Рекултивация на терена пред площта № 93 към участък "Лета шахта" на Буховско рудно поле. 2. Изготвяне на ПУП, Идент и РП за изграждане на съоръжения за пречистване на изливниците се от площта № 93 води замърсени с уран и манган.	Сключен договор със собственика на земята. Изготвени и утвърдени ПП за изграждане на съоръжен. за пречистване на водите от площта № 93 от У-к У-га шахта.	Изготвяне на работен проект за оптимизация на тех. процес съгласно прет от КС при МИБ вариант с техническо задание.	01.04.2020 01.06.2020	30.05.2020 30.11.2020	0 0	Нова задача Нова задача
4.	Обект хвостохранилища "Бухово"	1. Ремонт на канала на хвостохранилища Бухово отреджати високите води от Манастирско дере в правотогълното сечение. 2. Прокъвяване на водопровода за питейна вода от водопроводната мрежа на гр. Бухово до фруиона обекта 3. Доставка на специален автомобил - пистерна с шамора помпа - 8 куб. м. за транспортиране на утайки. 4. Реконструкция на отводнителните канали на стената на хвостохранилища "Бухово", гр. Бухово, Стоянча община, район Крумяковци.	Извършен и прет ремонт на канала в трицеповидното сечение и енергоизтегля.	1. Изготвяне на работен проект и ПУП-парцеларен план 2. Изпълнение на РП.	01.04.2020	30.12.2020	0	Преходен обект от 2016 г.
5.	Обект "Вялата вода" гр. Костенец	1. Оптимизиране и подобряване на управлението и пречистването на замърсените води от инжидирани рудник "Вялата вода" в обект "Вялата вода", гр. Костенец, област София. 2. Текущ ремонт и подмяна на тръбопровода от събирателния резервоар до ИСОЗУРВ на обект Вялата вода, гр. Костенец, област София.	Наличие на утайки съдържащи редноулкиди в обектите: "Чора, "Искра" и "Вялата вода" Изградени по проект и прети с акт 16 отводнителни канали по берките на стената на новото хвостохранилище Бухово. Дефекти констатиран от комисия по зап. № Зп-067/22.10.2019 г и протокол от 24.10.2019 г.	Взлагане доставката на специализиран автомобил - пистерна - 8 куб. м.	01.04.2020	30.06.2020	0	Нова задача
6.	Обект "Искра" с. Къпчина	1. Оптимизация на технологията процес за пречистването на замърсените води	Предписане в Конститутивен акт на ТД "ПБЗН" с регистрационен № 764В-4777 от 27.12.2018 г.	Изготвяне на проект за изграждане на Локална система за оповестяване	01.04.2020	30.11.2020	0	Нова задача
6.	Обект "Искра" с. Къпчина	1. Оптимизиране и подобряване на управлението и пречистването на замърсените води в обект "Вялата вода", гр. Костенец.	Утвърдено задание за изготвяне на сметна документация.	Изготвяне на сметна документация.	01.04.2020	31.12.2020	0	Нова задача
6.	Обект "Искра" с. Къпчина	1. Оптимизиране на технологията процес за пречистването на замърсените води	Утвърдено задание за текущ ремонт на тръбопровода от събирателния резервоар до ИСОЗУРВ на обект "Вялата вода"	Изпълнение на СД за текущ ремонт на тръбопровода от събирателния резервоар до ИСОЗУРВ на об. Вялата вода	01.04.2020	30.11.2020	0	Нова задача
6.	Обект "Искра" с. Къпчина	1. Оптимизиране на технологията процес за пречистването на замърсените води	Предложение на комисия с участието на външни експерти	Оценка на разположния риск с цел оптимизация на процеса на	01.04.2020	30.11.2020	0	Нова задача

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
		от ликвидирания участък "Искра" в ИСОЗУРВ обект "Искра", село Кътина, Ст. община "Нови Искър".	съгласно запл. №700/11.11.2015г. и протокол от 24.11.2015 г.	пречистване на замърсените води в ИСОЗУРВ на обект "Искра", Столична община Нови Искър.					
		2. Текущ ремонт на фундамента на резервоара за утайки чрез укрепване на ската под него на обект "Искра", с. Кътина, община Нови Искър.	Утвърдено задание за текущ ремонт на резервоара за утайки чрез укрепване на ската под него на обект "Искра".	2. Изпълнение на СД за ТР на фундамента на р-ра за утайки чрез укрепване на ската под него на обект "Искра".	01.04.2020	30.11.2020	0	Нова задача	
7.	Участък "Селище" общ. Велинград	Управление и почистване на водите от шолна №1 на участък "Селище", гр. Сърница, община Велинград.	Предпроектна проучвания за изграждане на съоръжение за пречистване на водите 2008 г. Разрешително за заустване № 400221 от 10.01.2005 г. БДЗБР	Изготвяне на задание за ПИП за управление и почистване на замърсени руднични води от шолна №1 на участък "Селище", гр. Сърница, община Велинград.	01.04.2020	30.11.2020	0	Нова задача	
8.	Участък "Изгрев" с. Барутин община Доспат	Управление и почистване на водите от Вертикална шахта №3 на участък "Изгрев", с. Барутин, общ. Доспат.	Разрешително за заустване № 400217 от 29.12.2004 г. БДЗБР	Изготвяне на задание за ПИП за управление и почистване на замърсени руднични води от Вертикална шахта №3 на у-к "Изгрев", с. Барутин.	01.04.2020	30.11.2020	0	Нова задача	
9.	Участък карьера "Сенокос" с. Сенокос общ. Брежани	Управление и почистване на водите от шолна № 2 и 3 на участък карьера "Сенокос", с. Сенокос, общ. Брежани.	Разрешително за заустване № 400251 от 29.03.2005 г. БДЗБР	Изготвяне на задание за ПИП за управление и почистване на замърсени води от шолна №2 и3 на участък карьера "Сенокос".	01.04.2020	30.11.2020	0	Нова задача	
10.	Шахти 7 и 8 община "Смолян"	Възстановяване на хидро-техническите съоръжения за управление на водите изтичащи от шолните към шахти 7 и 8, на закрития уранодобивен обект в Смолян.	Обрушвания и изнесени големи обекти от табаните на шолните към участък "Шахти 7 и 8" на закритото рудноуправление "Възход".	Изготвяне на задание за ПИП за управление и почистване на замърсени руднични води от шолна №2 и3 на участък карьера "Сенокос".	01.04.2020	30.11.2020	0	Нова задача	
11.	Участък "Наречен" с. Нареченски бани, община Асеновград	Управление и почистване на водите от шолна № 19 на участък "Наречен" с. Нареченски бани, общ. Асеновград.	Анализа на съдържанията на естествен уран във водите на шолна № 19 превишава в пъти ПДН по Наредба № 1/15.11.99	Изготвяне на задание за ПИП за управление и почистване на замърсени руднични води от шолна № 19 на у-к "Наречен" с. Нареченски бани.	01.04.2020	30.11.2020	0	Нова задача	
12.	Рудник "Пробойница" с. Церово, община Свотс	Управление и почистване на водите от шолни №3 и 4 на р-к "Пробойница" с. Церово, община Свотс.	Анализа на съдържанията на естествен уран във водите на шолна № 3 превишава в пъти ПДН по Наредба № 1/15.11.99	Изготвяне на задание за ПИП проучване за управление и пречистване на замърсени руднични води от ш-ни №3 и 4 на р-к Пробойница.	01.04.2020	30.11.2020	0	Нова задача	
<b>У. НЕПРЕКЪСВАЕМИ ПРОЦЕСИ</b>								3 712 754,00	
1	Обект "Тора"	Пречистване на руднични води	Обслужване на процеса	Експлоатационни разходи	01.01.2020	31.12.2020	400 000,00		
2	Обект "Искра"	Пречистване на руднични води	Обслужване на процеса	Експлоатационни разходи	01.01.2020	31.12.2020	290 000,00		
3	Об "Валта вода"	Пречистване на руднични води	Обслужване на процеса	Експлоатационни разходи	01.01.2020	31.12.2020	306 700,00		
4	Хвостохр Бухово"	Поддържане в предизвикателна	Обслужване на процеса	Експлоатационни разходи	01.01.2020	31.12.2020	291 600,00		
5	Обект "Елсиница"	ПРОЙС, ППСОВ, хвостохранилище	Обслужване на процеса	Експлоатационни разходи	01.01.2020	31.12.2020	1 570 000,00		
6	ИТР, АО и др.	Обслужване на ИТР	Организация и управление	Експлоатационни разходи	01.01.2020	31.12.2020	854 454,00		
<b>VI ЕКСПЕРТИЗИ, КОМИСИИ, ЕКСПЕРТНИ СЪВЕТИ, СТАНОВИЩА, ОЦЕНКИ, ТАКСИ, КОНСУМАТИВИ И ДРУГИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ</b>								152 141,67	
1.	"Екоинженеринг РМ" ЕООД	1. Експертна комисия, експертни съвети, становища, оценки, такси, абонаменти, решения, консумативи, процесуално представителство, разходи за съгласувателен режим		Експертна комисия и експерт съвети, становища, оценки, такси, абонаменти, решения консумативи процесуално представителство, допълнителни разходи за	01.04.2020	31.12.2020	60 000,00	Преходна задача	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		и други разходи и задължения.		съгласувателен режим и други разходи и задължения.				
		2.Изготвяне на стратегия за ликвидир. на последиците от ураганолюбива и урагнопребойната в РБ с МААЕ.		Съфинансиране на проект на МААЕ.	01.04.2020	31.12.2020	3 042,00	Преходна задача
		3.Изготвяне на Национална програма за управление на ситуации на съществуващо обледяване.			01.04.2020	31.12.2020	0	Нова задача
		4.Изготвяне на вътрешно-нормативни документи		1. Изготвяне и въвеждане на с-ма за фин-во управление и контрол в Дружеството (СФУК)	01.01.2020	30.11.2020	30 000,00	Преходна задача
		5. Въвеждане и сертифициране на система за управление на качеството ИСО 9001-2015.		Възлагане изготвянето система за управление на качеството ИСО 9001-2015.	01.01.2020	30.11.2020	20 000,00	Преходна задача
		6. Предоставяне на информация от и за местните органи и населението (презентации, инфографии, обяви и др. информ. материали предоставени на местни органи и организации) и всякакви други разходи свързани с дейността.	Местните органи и населението в районите засегнати от дейност на ураганолюбивите обекти не са информирани за състоянието на околната среда.	Изготвяне и предоставяне на информация и проучване на общественото мнение за състоянието на околната среда в районите засегнати от ураганолюбивата и урагнопребойната дейност	01.04.2020	31.12.2020	5 000,00	Преходна задача
		7. Закупване на земята на площадката на ИСОЗУРВ на обект "Вилата вода", пр. Костенец, Област София	Решение на общинския съвет гр.Костенец от 20.12.2019 г за продажба на имот № 022084 с площ 0,581дка в землището на с. Очуца, община Костенец.	Закупване на недвижим имот № 022084 - 0,581 дка в землището на с. Очуца, община Костенец, местност "Липрятивница "	01.01.2020	29.02.2020	9 099,67	Преходна задача
		8. Доставка на 120 куб. м йконообменна смола тип АМП и вкисляването и в производствения процес на обектите в "Екоинженеринг-РМ" ЕООД	Анализ на зърноостричните съставки на йконообменната смола в съоръженията на обектите показва ниска йконообменен капацитет и високи способности за пречистване на водите.	Доставка на йконообменна смола тип "АМП" и подмяната и в съоръженията на ИСОЗУРВ и ЛПРОИС.	01.06.2020	30.11.2020	0	Нова задача
		9. Плащане на задължения по влезни в сила съдебни актове.			01.01.2020	31.12.2020	20 000,00	Преходна задача
		10. Оценка на обхващането на перс-ла от обемна активност на район на работ. места в обектите на Дружеството	Преписвания на МОСВ и ПРРЗ при МЗ и АЯР.	Изграждане на пасивна система за каменря. на обемна активност на район във всяка обекти.	01.04.2020	31.12.2020	0	Преходна задача
		11. Осигуряване на собствени терени на територията и производствените площадки на обектите "Чора", "Вилата вода" и "Хвостохранителне Брухово"	Терените на прочиствател. звена и ИСОЗУРВ не са собствениост на "Екоинженеринг-РМ" ЕООД (Сздават се проблеми при изготвянето на проектите и техното изпълнение.	1. Изготвяне на проектите на терените на прочиств. площадки и градопостове на обектите Чора, Искра и Хвостохран-ща Брухово 2. Издаване на удостоверения за теритимост.	01.04.2020	31.12.2020	5 000,00	
				Общо за 2020 г.			4 166 666,67	
							833333,33	
							5 000 000,00	

ВСИЧКО ЗА 2020 Г. С ДС

ДС 20 % ЗА 2020 Г.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

ВИДОВЕ ДЕЙНОСТИ		НЕОХОДИМИ СРЕДСТВА ЛВ. %	
№		3	4
I	ТЕХНИЧЕСКА ЛИКВИДАЦИЯ	21300	0,511
II	РЕКУЛТИВАЦИЯ НА НАРУШЕНИ ОТ УРАНОДОБИВНАТА ДЕЙНОСТ ТЕРЕНИ	8800	0,211
III	МОНИТОРИНГ НА ОБЕКТИТЕ ОТ ЗАКРИТИЯ УРАНОДОБИВ	225500	5,412
IV	ПРЕЧИСТВАНЕ НА ЗАМЪРСЕНИ С УРАН РУДНИЧНИ ВОДИ И СМОЛИ	46171	1,108
V	НЕПРЕКЪСВАЕМИ ПРОЦЕСИ	3712754	89,106
VI	ЕКСПЕРТИЗИ, КОМИСИИ, ЕКСПЕРТНИ СЪВЕТИ, СТАНОВИЩА, ОЦЕНКИ, КОНСУМАТИВИ, ТАКСИ И ДРУГИ ЗАДЪЖЕНИЯ	152142	3,651
VII	ОБЩО РАЗХОДИ	4166666,67	
VIII	ДДС 20%	833333,33	
<b>ОБЩО ЗА 2020 Г.</b>		<b>5000000,00</b>	

Съгласували:

..... 11.03.20 ..... Валентин Груев, директор Дирекция "ИОУДУ"

..... 11.03.20 ..... Цветан Цирков, началник отдел Дирекция "ИОУДУ"

..... 11.03.20 ..... Стефка Златянова, главен експерт

"Екоинженеринг-РМ" ЕООД  
Управление:  
вж. Поля Пенчева

