

УТВЪРЖДАВАМ:
МИНИСТЪР НА
ИКОНОМИКАТА



ПРОГРАМА

НА "ЕКОИНЖЕНЕРИНГ-РМ" ЕООД В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПМС № 74 / 1998 Г. ПРЕЗ 2018 Г.


№	Обект	Вид дейност	Достигнат етап на изпълнение	Предстоящи за изпълнение дейности през 2018 г.			Срок на изпълнение краен	Необход. средства /лв./	Забележка
				начален	6	7			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
I ТЕХНИЧЕСКА ЛИКВИДАЦИЯ (ТЛ)									
1.	Всички обекти от уранодобива	1. Изготвяне на задание и работен проект за обледяв., ремонт и оборуд. на 87 броя наблюдателни сондажи от мрежите за собствен мониторинг на обектите от бившия уранодобив.	Решение на КС при МИ (протокол № 134/17.08.2017 г. по т. 6 от дневния ред)	1. Изготвяне на задание за обледяване и изготвяне на РП за ремонт, оборудване или тампониране на 87 броя набл-ни сондажи от мрежите за мониторинг на обектите от бившия уранодобив: "Борче", "Цармийр", "Трилистник", "Чешмата", "Навъсен", "Дебър", "Орлов дол", "Мъдрец", "Владимирово", "Чукарово", "Селище", "Сборище", "Гелево", "Окол", "Струма", "Пробойнища" и "Габра". 2. Изготвяне на работен проект за ремонт и оборудване на 87 броя наблюдателни сондажи от мрежите за собст. мониторинг на обекти от бившия уранодобив.	01.01.2018	30.4.2018	22 890	Нова задача	
		2. Обследване, изготвяне на задания и работни проекти за текущ ремонт и на отворени минни изработки и възст. на терените. Възлагане и изпълнение на работни проекти за текущ ремонт и затваряне на отворени минни изработк	1. Констатиращи протоколи от НИ ЦРРЗ. Констатиращ протокол от проверка от 03.11.2017 г. 2. Писма от местни органи и МВР. 3. Протоколи от обследване в бившите рудници към уранодобива в България. 4. Утвърдени задания и РП.		31.05.2018	31.12.2018			
		В обекти от бившия уранодобив и преработка			01.04.2018	31.12.2018	1 500	Преходен обект от 2017 г.	
					01.01.2018	31.12.2018	97 000		
					01.01.2018	31.3.2018	34 923		
					31.03.2018	31.12.2018	301 424		
					31.03.2018	31.12.2018	30 000		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
II ПРЕКУЛТИВАЦИЯ НА НАРУШЕНИ ОТ УРАНОДОБИВНАТА ДЕЙНОСТ ТЕРЕНИ								
1.	Обект "Бухово-хвостохранилище"	1. Отвеждане на постоянно течащи води от водосбора на Манастирско дере извън хвостохранилище "Бухово" 2. Улавяне на скатните води от десния бряг на ново хвост-ше и зауств. им в канала за водите от Манастирско дере 3. Рекултивация на двете хвостохранилища "Бухово" (старо и ново), гр. Бухово, Столична община район Креликовци	Утвърден РП "Отвеждане на постоянно течащите води от вод-ра на Манастирско дере извън чашата на Хв. Бухово" РП "Скатен отводнителен канал" изготвен от Редмстрпроект 1986 г. ПП за ликвидиране на послед ствията от добива и прер-ката на УС пр. на КС №82/04.02.09	1. Съгласувателен режим. 2. Изпълнение на работ. проект "Отвеждане на постоянно течащите води от водосбора на Манастирско дере извън хв. "Бухово"	01.01.2018 01.03.2018 01.03.2018	31.12.2018 31.12.2018	157 000 5 000 152 000	Преходна задача от 2017 г. Преходна задача от 2017 г. Преходна задача от 2017 г.
III МОНИТОРИНГ НА ОБЕКТИТЕ ОТ ЗАКРИТИЯ УРАНОДОБИВ								
1.	Всички обекти от уранодобива	Обслужване на мониторинговите пунктове (МП) във ВММ в закритите уранодобивни обекти.	Поддържане на базата данни от ведомствената измерително-информационна система	1. Отрובване и анализ на водни проби от МП. Поддържане на пунктовете от ведомствената мониторингова мрежа.	01.01.2018	31.12.2018	300 466 300 466	Преходна задача от 2017 г.
IV ПРЕЧИСТВАНЕ НА ЗАМЪРСЕНИ СУРАН РУДНИЧНИ ВОДИ И СМОЛИ								
1.	Обект "Елешница"	1. Управление и пречистване на водите от шолна № 9 "Дружба", село Елешница, община Разлог 2. Резервно съхраняване на ПСОВ към обект "Елешница", с. Елешница, община Разлог. 3. Разширяване периметъра на контролната зона на ЛРОЙС съгласно Наредба за радиационна защита. 4. Ремонт на битовия корпус на обект "Елешница" и включването му в контролната зона на ЛРОЙС 5. Текущ ремонт на пътя от края на регулацията на с.Елешница, ситуиран в ПИ 021036, землище с. Елешница 6. Ремонт и укрепване на участъка между двете подпорни стени под отводнителен канал № 1 към Лагуната за утайки на хвостохранилището с. Елешница, община Разлог 7. Текущ ремонт на Тунел № 1 отъеж. водите от Орсовско дере извън хв-ще Елешница, с. Елешница, общ. Разлог	1. Предписане от НЦРРЗ 2. Утвърдено предпроектно проучване. ПСОВ няма работещо резервно Предписания от Конститутивен протокол № РД-38-147 от 10.10.2017 г. на АЯР Предписания от Конститутивен протокол № РД-38-147 от 10.10.2017 г. на АЯР Изпълнена РСД за текущ ремонт на пътя от с. Елешница в ПИ 021036 до об. Елешница Изпълнен проект "Реконстр. на канал №1 към Лагулата за утайки. Заповед № Зп-128 от 09.12.2016 г.	1. Изготвяне на задание за изготвяне на проект "Дружба" Доставка и монтаж на дизелов ел. генератор за резервно електрозахранване на ПСОВ към обект Елешница. 1. Изготвяне на задание и РП. 2. Изпълнение на РП за разширяване на периметъра на контролираната зона на ЛРОЙС към обект Елешница 1. Актуализиране на част "сметна документация" на утвърден проект. 2. Изпълнение на ремонта на БК на обекта. Доплащане по изпълнението на договор за текущ ремонт на пътя. Междуправомощствена приемателна комисия. Доплащане по изпълнението на договор за ремонт и укрепване на участъка между двете подпорни стени под канал №1. Междуправомощствена приемателна комисия за приемане на обекта. Доплащане по изпълнението на договор за текущ ремонт на Тунел №1. МВ приемателна комисия. Пътя е изровен с дълбоки дупки и оврази без канавки за отводняването му.	01.01.2018 01.03.2018 01.01.2018 01.05.2018 01.01.2018 01.03.2018 01.01.2018 01.01.2018	31.12.2018 30.6.2018 28.2.2018 30.10.2018 28.2.2018 31.8.2018 31.12.2018 31.12.2018	10 000 30 000 50 000 50 000 3 460 2 957	Преходна задача от 2017 г. Нова задача Нова задача Нова задача Преходна задача от 2017 г. Преходна задача от 2017 г. Преходна задача от 2017 г. Преходна задача от 2017 г.
2.	Обект "Чора" гр.Бухово	1. Ремонт на пътя в района на барриера до административно-производствената сграда на обект "Чора", гр.Бухово,	1. Изготвяне на задание и ПСД 2. Изпълнение на задание и ПСД	1. Изготвяне на задание и ПСД за ремонт на пътя в района на барриера до адм.произв.сграда	01.03.2018	31.12.2018	15 000	Нова задача





1	2	3	4	5	6	7	8	9
		2. Предпр-но проучване, изготвяне на РП за доставка и монтаж на самопочистващ се филтър на ИСОЗУРВ Чора.	Утайки и орган. съединения в замърсените води задържат и затрудн. пр-са на пречистване.	1. Изготвяне на ПП и РП за решаване на проблемите в процеса на пречистване. 2. Доставка и монтаж на самопоч. филтър.	01.03.2018	31.12.2018	0	Нова задача
3.	Обект "V-та шахта"	Възлагане изготвянето на ИП за управление и пречистване на излизаните се замърсени с уран и манган води от шолна № 93.	Изготвени и утвърдени ПП за изграждане на съоръжен. за пречистване на водите от шолна № 93 от у-к V-та шахта.	Предварителен съгласувателен режим за изготвяне на идеен проект за управление и пречистване на водите от шолна № 93. Такси, оценки и право на прем., ПУП	01.03.2018	31.12.2018	25 000	Преходна задача
4	Обект хвостохранилище "Бухово"	Ремонт на канала на хвостохранилище Бухово отвъд високите води от Манастирско дере в праволг. сечение.	Извършен и приет ремонт на канала в трапецовидното сечение и енергоагента.	1. Изготвяне на задание и ПСД за ремонта. 2. Изпълнение на ПСД.	01.03.2018	30.12.2018	20 000	Нова задача
5.	Обект "Бялата вода" гр. Костенец	Изграждане на водохващане от наклонката до шолна № I на обект "Бялата вода" и отвеждане на замърс. води до събирателния резервоар.	Има изгледено допълнително малко водохващане под ВПП (вертикална шахта № I).	1. Изготвяне на задание и работен проект за изграждане на водохващане от наклонка до шолна № I на обект "Бялата вода". 2. Съгласувателен режим.	01.03.2018	31.12.2018	10 000	Нова задача
6.	Обект "Искра"	1. Изграждане на водохв-не на дерето над шолна №5 и вкочването му в нея на обект "Искра" с цел създаването на условия за изпълнение на ладените предписанията на РИОСВ. 2. Текущ ремонт на фундаментта на резервоара за утайки чрез укрепване на ската под него на обект "Искра", с. Кетина, община Нови Искър.	Предложение в Експертен доклад и решение на КС при МИ (прот. № 134/17.08.2017 г.)	1. Актуализиране на утвърден от КС към МЕРР (прот. №48/06.04.2004 г.) работен проект "Привеждане на СИ "Искра" в раб. състояние, част "Хидротехническа" в ПСД 2. Съгласувателен режим.	01.01.2018	31.05.2018	10 000	Нова задача
			Резервоара е подкопан от придошли при силни валежи води от дерето при обекта.	1. Изготвяне на задание и ПСД. 2. Изпълнение на ПСД за текущ ремонт на фундамента на резервоара за утайки чрез укрепване на ската под него на обект Искра	01.07.2018	31.12.2018		
					01.03.2018	31.05.2018	20 000	Нова задача
					01.08.2018	31.12.2018		
V	НЕПРЕКЪСВАЕМИ ПРОЦЕСИ							
1	Обект "Чора"	Пречистване на руднични води	Обслужване на процеса	Експлоатационни разходи	01.01.2018	31.12.2018	294 950	
2	Обект "Искра"	Пречистване на руднични води	Обслужване на процеса	Експлоатационни разходи	01.01.2018	31.12.2018	221 356	
3	Об. "Бялата вода"	Пречистване на руднични води	Обслужване на процеса	Експлоатационни разходи	01.01.2018	31.12.2018	230 456	
4	Хвостохр. Бухово"	Поддържане в предликвидация	Обслужване на процеса	Експлоатационни разходи	01.01.2018	31.12.2018	221 661	
5	Обект "Еленица"	ЛРОИС, ЦПСОВ, хвостохранилище	Обслужване на процеса	Експлоатационни разходи	01.01.2018	31.12.2018	1 266 000	
6	ИТР, АО и др.	Обслужване на ИТР	Организация и управление	Експлоатационни разходи	01.01.2018	31.12.2018	542 500	
VI	ЕКСПЕРТИЗИ, КОМИСИИ, ЕКСПЕРТНИ СЪВЕТИ, СТАНОВИЩА, ОЦЕНКИ, ТАКСИ, КОНСУМАТИВИ И ДРУГИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ							
1.	Вещни обекти			Експертизи, комисии и експертни съвети, становища, оценки, такси, абонаменти, рецензии, изготвяне на "сполелени папки", консумативи за обезкуване, допълнителни разходи за съгласувателен режим и други задължения.	01.01.2018	31.12.2018	80 000	
		Съчастие за изготвяне на стратегия за ликвидирание на последствията от уранодобива и уранопреработката в Република България с МААБ.	Първоначална уточнителна среща в Министерството на икономиката	1. Обучение на специалисти и персонал от "Екоинженеринг-РМ" ЕООД. 2. Изготвяне на стратегия за ликвидирание на последствията от уранодобива в страната. 3. Доставка на специализирано оборудване.	01.01.2018	31.12.2018	20 000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2.	Обект хвостохранилища "Бухово"	Строителни консултантски услуги за въвеждане в експлоатация на обект "Реконструкция на хвостохранилище Бухово"-II етап	Дог. № Д-016/24.03.2017 г.	1. Доклад за моментното състояние и за въвеждане на обект "Хвостохранилище Бухово" в експлоатация. 2. Акт обр. 16 за приемане на обекта.	01.01.2018	31.12.2018	56 400	Преходен обект от 2017 г.
ДО ТУКОВЕЩО				ОБЩО ЗА 2018 г.				
ДОПЛАЩАНЕ ЗА 2017 г. С ДДС				ДДС 20 % ЗА 2018 г.				
ВСИЧКО ЗА 2018 г. С ДДС				825399				
				0				
				4 952 392				

№	ВИДОВЕ ДЕЙНОСТИ	НЕОБХОДИМИ СРЕДСТВА ЛВ. %
1	2	3
I	ТЕХНИЧЕСКА ЛИКВИДАЦИЯ	487737
II	РЕКУЛТИВАЦИЯ НА НАРУШЕНИ ОТ УРАНОДОБИВНАТА ДЕЙНОСТ ТЕРЕНИ	157000
III	МОНИТОРИНГ НА ОБЕКТИТЕ ОТ ЗАКРИТИЯ УРАНОДОБИВ	300466
IV	ПРЕЧИСТВАНЕ НА ЗАМЪРСЕНИ С УРАН РУДНИЧНИ ВОДИ И СМОЛИ	248467
V	НЕПРЕКЪСВАЕМИ ПРОЦЕСИ	2776923
VI	ЕКСПЕРТИЗИ, КОМИСИИ, ЕКСПЕРТНИ СЪВЕТИ, СТАНОВИЩА, ОЦЕНКИ, КОНСУМАТИВИ, ТАКСИ И ДРУГИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ	156400
VII	ДДС 20%	825399
ОБЩО ЗА 2018 г.		4952392



Съгласували:

 Лъчезар Борисов, Зам. министър на икономиката
 Валентин Груев, директор Дирекция "ИОУДУ"
 Цветан Цирков, началник отдел Дирекция "ИОУДУ"
 Стефка Злаганова, главен експерт

"Екоинженеринг-РМ" ЕООД

Управители:


 инж. Луко Маринов


 инж. Вельо Илиев